

RAPORT

asupra finanțării proiectului „Modernizarea blocului locativ al taberei de odihnă pentru copii «Izvoraș» din sat Zloți, raionul Cimișlia (cu construcția anexei)”, derulat de Raionul Cimișlia, Republica Moldova

În scopul îmbunătățirii colaborării dintre Județul Vaslui și Raionul Cimișlia din Republica Moldova, al întreprinderii de activități reciproc avantajoase, al susținerii dezvoltării economice și sociale a celor două zone, a fost semnată Înțelegerea de Cooperare între cele două unități administrativ-teritoriale în data de 23 septembrie 2015, aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 127//2015 din data de 31 iulie 2015.

Prin adresa nr. 129 din 22 mai 2019, înregistrată la Consiliul Județean Vaslui sub nr. 7258 din 21 mai 2019, Raionul Cimișlia solicită Consiliului Județean Vaslui susținerea financiară pentru implementarea proiectului **Modernizarea blocului locativ al taberei de odihnă pentru copii «Izvoraș» din sat Zloți, raionul Cimișlia (cu construcția anexei)”**

Prin Hotărârea nr. 88/30.05.2019, Consiliul Județean Vaslui aprobă finanțarea proiectului **„Modernizarea blocului locativ al taberei de odihnă pentru copii «Izvoraș» din sat Zloți, raionul Cimișlia (cu construcția anexei)”**, propus de Raionul Cimișlia, Republica Moldova, cu o valoare totală de 218.345,50 Euro, din care: suma de 100.000,00 Euro (reprezentând 45,80%) finanțată de Județul Vaslui prin Consiliul Județean și suma de 118.345,50 Euro (reprezentând 54,20%) finanțată de Consiliul raional Cimișlia.

Perioada de implementare a proiectului este 30.05.2019 - 31.12.2020, conform Acordului de finanțare, anexă la Hotărârea Consiliului județean Vaslui nr. 88/2019.

Proiectul prevede executarea lucrărilor de modernizare a blocului locativ al taberei de odihnă pentru copii «Izvoraș» din sat Zloți, raionul Cimișlia inclusiv construcția anexei.

Consiliul Raional Cimișlia a depus în anul 2019 cererea de plată intermediară nr. 1/315 din data de 25.11.2019, înregistrată la Consiliul Județean Vaslui sub nr. 18861 din data de 26.11.2019, însoțită de documentele justificative ale cheltuielilor realizate în perioada de referință. În urma analizei documentelor depuse, s-a constatat că valoarea lucrărilor scoase la licitație depășește valoarea lucrărilor aprobată prin Acordul de finanțare cu suma de 615.295,312 MDL (au fost scoase la licitație 3 liste cu cantități de lucrări suplimentare, neincluse în proiectul tehnic care a stat la baza Acordului de finanțare). În urma derulării procedurii de atribuire a contractului de lucrări, valoarea acestuia se încadrează totuși în suma aprobată prin Acordul de finanțare.

În perioada 16-17.12.2019, reprezentanții compartimentului de specialitate din cadrul Consiliului Județean Vaslui au efectuat vizita la fața locului, pentru analiza pe șantier a stadiului lucrărilor și a conformității documentelor depuse cu originalele existente la sediul beneficiarului. Ca urmare a vizitei și a discuțiilor cu reprezentanții beneficiarului, a fost emisă de către Consiliul Raional Cimișlia nota informativă nr. 332/16.12.2019, prin care se angajează să suporte integral din bugetul Consiliului Raional Cimișlia diferența de 615.295,312 MDL (corespunzătoare devizelor de lucrări care au fost scoase la licitație, suplimentar față de proiectul tehnic, a cărui valoare a

stat la baza încheierii Acordului de finanțare). De asemenea, dosarul cererii de plată nr.1 intermediară a fost completat cu documentele suplimentare solicitate.

În urma clarificărilor și completărilor, putem concluziona că activitățile realizate corespund cu Fișa de proiect și cu prevederile Acordului de finanțare. Lucrările din devizele de lucrări neincluse în proiectul tehnic inițial nu au fost incluse în cererea de plată nr. 1.

Principalele tipuri de cheltuieli în perioada octombrie- noiembrie 2019 au fost:

Tip cheltuiala	Suma totala aprobata (MDL)	Suma totala platita (moneda locala MDL)	Din care	
			suma solicitata de la CJV	suma platita de APL R.Moldova
1	2	3=4+5	4	5
Lucrări conform contractului nr. 79/09.08.2019	4. 366.910,0	1.307.116,69	598.659,44	708.457,25
Total MDL:	4. 366.910,0	1.307.116,69	598.659,44	708.457,25

Valoarea sumelor autorizate pentru decontare, pentru cererea de plată depusă în anul 2019 este:

Nr. cerere plată	Suma autorizată (MDL)	Suma solicitată de la Consiliul Județean Vaslui (MDL)	Curs valutar EUR/MDL/data	Suma autorizată pt. decontare (EUR)
1	1.307.116,69	598.659,44	19,2652/25.11.2019	31.074,65
TOTAL	1.307.116,69	598.659,44		31.074,65

În conformitate cu prevederile art. 6, alin. 2 și 3 din Acordul - Cadru de finanțare, Consiliul Raional Strășeni a depus la data de 04.12.2019 *Raportul intermediar de justificare a cheltuielilor aferente proiectului și de realizare a acțiunilor cuprinse în acordul de finanțare*, care este atașat prezentului raport, conform prevederilor art. 6 alin. 4 din acord.

P R E Ș E D I N T E,

Dumitru Buzatu

Numele și prenumele	Funcția	Data	Semnătura
Verificat/Avizat -Mihaela Chircu	Director executiv DDC	17.01.2020	
Întocmit - Gabriel Airinei	Consilier	17.01.2020	

Raport de justificare a cheltuelilor aferente proiectului și de realizare a activităților cuprinse în acordul de finanțare

1. Denumirea proiectului	Modernizarea blocului locativ al taberei de odihnă pentru copii „Izvoaraș” din satul Zloțirl Cimișlia (cu construcția anexei)
2. Rezumatul proiectului	Obiectivele proiectului sunt : -Înbunătățirea condițiilor pentru odihna și întremarea sănătății copiilor și creșterea accesului la odihnă pe parcursul întregului an calendaristic. - Diversificarea activităților practicate de copiii aflați la odihnă în tabără - Asigurarea condițiilor de muncă pentru angajații taberei în conformitate cu standardele existente. Potențialii beneficiari ai proiectului sunt: - Copiii din raioanele Cimișlia, Basarabeasca, Leova, Cantemir și din județele din România înfrățite cu raionul Cimișlia. - Administrația, profesorii, educatorii, lucrătorii medicali, angajații din cantină, care vor organiza și asigura odihna copiilor în tabără.
3. Descrierea activităților realizate	Activitatea 1: Desfasurarea procedurilor de achizitii publice a lucr[rilor si adjudecarea contractului. Este realizata conform prevederilor legislatiei in vigoare, cu adjudecarea cistigatorului, atribuirea lucrarii si incheierea contractului de antrepriza nr. 79 din 09 august 2019 cu compania „ANADEM CONSTRUCT” S.R.L. privitor la executarea lucrarilor „ Modernizarea blocului locativ al taberei de odihna pentru copii din satul Zloti, raionul Cimisia (cu constructia anexei)” Activitatea 2: Executia lucrarii de modernizare a blocului locativ al taberei si constructia anexei. Este realizata partial in volum de % cu executia lucrarilor: - de demolare a constructiilor vechi avariate. - executia lucrarilor de constructie a fundatiei si peretilor anexei, constructia acoperisului, instalarea ferestrelor si usilor. - executia lucrarilor de consolidare a fundatiei si peretilor blocului locativ, executia lucrarilor de consolidare si zidarie la peretii despartitori, restructurarea acoperisului, schimbarea usilor si ferestrelor.

	Activitatea 3: Achizitia serviciilor de supraveghere si verificare a realizarii lucrarilor conform proiectului tehnic de executie. Este realizata conform prevederilor legislatiei in vigoare cu incheerea cu compania „ DUTO PRIM” S.R.L. a contractului nr. 116 din 15 octombrie 2019 privitor la executia serviciilor de supraveghere ethnica a lucrarilor in executie pe obiectul „ Modernizarea blocului locativ al taberei de odihna pentru copii „ Izvoras” din satul Zloti, rl Cimislia (cu constructia anexei) si incheerea cu compania „VAVIL-GOR” S.R.L. a contractului nr.117 din 15 octombrie 2019 privitor la executia supravegheri tehnice conform dreptului de autor pe obiectul nominalizat.
4. Rezultate obținute	Doua anexe existente la blocul locativ in stare avariata sunt demoiate Lucrari de constructive a unei anexse si de reconstructive a blocului locativ in executie

Cheltueli efectuate în perioada septembrie – noiembrie 2019

Tip cheltuială, pe capitol, conform bugetului anexat fișei de proiect, nr. și data contractului	Nr. și data facturii	Suma înscrisă pe factură (monedă locală)	Nr. și data docum. de plată	Suma totală plătită (monedă locală)	Din care	
					Suma solicitată de la CJV	Suma plătită de APL R.Moldova
Ex: Lucrări conform contractului nr.79 din 09.08.2019	IV nr. 3988318	245094,67	935 din 09.09.2019	245094,67	112253,36	132841,31
	IV nr. 3988326	200680,79	1071 din 08.10.2019	200680,79	91911,80	108768,99
	IV nr. 3988331	620330,72	1184 din 05.11.2019	620330,72	284111,47	336219,25
	IV nr. 3988332	241010,51	1221 din 20.11.2019	241010,51	110382,81	130627,70
Total (monedă locală)				1307116,69 MDL	598659,44 MDL	708457,25 MDL

Curs de schimb (EUR/MDL) 25 .11.2019 =19,2652 MDL/EUR

Suma solicitata (EUR) Total col. 6/Cursul de schimb EUR/MDL= 31074,65 EUR

Președintele raionului Cimișlia

Iovu Bivol

Exc. V.Tocaru

Tel.373 674.888 05









































